

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MIE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullés		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue Francois Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°7 DU 24 AVRIL 2023			TRANSMIS LE 24 AVRIL 2023		
PROCHAINE REUNION :			A DEFINIR EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DU LOT N°1		
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>		
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>		
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>			<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		
<i>M. Brière, Drac</i>			<i>M. Brière, Drac</i>		
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>			<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>		
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i>	<i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>		<i>Exc</i>	<i>Entreprise Vermorel</i>	X	
<i>Entreprise Soulier</i>	X		<i>Entreprise Soulier</i>	X	
<i>Entreprise Martin LG</i>			<i>Entreprise Martin LG</i>		
<i>Entreprise Graille</i>		X	<i>Entreprise Graille</i>	X	
<i>Entreprise Delestre</i>			<i>Entreprise Delestre</i>		

Maître d'Ouvrage :

Administratif :

Planning :

Semaines 16

- Achèvement de la révision de couverture compris pose de la gouttière et de la descente EP au droit du chevet

Semaines 17

- Dépose des échafaudages coté Sud et coté Ouest jusqu'aux glacis des contreforts

Mai (planning à confirmer)

- Reprise des glacis Ouest et Sud du clocher compris remplacement de pierre

Démarrage tranche n°2 fin mai début juin suite à la dépose et à la protection du mobilier.

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

- Clôture de chantier
- Installation du panneau de chantier (selon modèle validé)
- Démolition des appentis, dégagement des percements
- Evacuation de la chaudière par l'entreprise spécialisée
- Mise en œuvre du drain (hors solin delta MS)
- Présentation échantillons de pierre : carrière Faucher à Eyren, validé. Prévoir une taille fine.
- Purge du ciment coté extérieur du clocher au droit de la travée du chauffage
- Rejointoiement de la façade Sud de la nef
- Installation des échafaudages au droit du clocher et de la façade Nord

Lot 2 :

- Révision du clocher compris nettoyage et démoussage, fourniture et pose de gouttières et descentes en cuivre,
- Révision de couverture de la nef, du chœur et de la sacristie compris nettoyage et démoussage, réfection des solins et du fâitage, fourniture et pose de gouttières et descentes en cuivre,

Lot 3 :

- Dépose du vitrail Nord compris occultation

Lot 4 :

Lot 5 :

Lot 6 :

TRAVAUX A REALISER

Lot 1 :

- Dépose des échafaudages au droit de l'élévation Sud et de l'élévation Ouest jusqu'aux glacis des contreforts,
 - Achèvement du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage. Le réglage se fera suite à la dépose des échafaudages.
 - Reprise des glacis Ouest et Sud, compris remplacement de pierre
 - Obturation des maçonneries Sud suite à dépose du système de chauffage
- NB : Laisser les élévations du chevet dans la sacristie en attente si besoin d'équilibrer le point financier

Lot 2 :

- Réfection du solin Nord de la sacristie
- Pose de la gouttière au droit du chevet compris descente EP : du fait de la contrepenne la descente fera un coude au dessus du conrefort afin de rejoindre la descente EP de la sacristie compris boîte à eau dito coté Nord.

Lot 3 :

- Restauration du vitrail Nord : transmettre constat d'état.

Lot 4 :

- **Restauration des portes mi-avril**

Lot 5 :

- Démarrage en T2 (prévoir intervention courant juin)

Lot 6 :

- Démarrage en T2 (courant juin)

