

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullés		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°14 DU 23 OCTOBRE 2023			TRANSMIS LE 23 OCTOBRE		
PROCHAINE REUNION :			LUNDI 13 NOVEMBRE 10H		
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>		
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>		
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>			<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		
<i>M. Brière, Drac</i>			<i>M. Brière, Drac</i>		
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>			<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>		
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i>	<i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X	
<i>Entreprise Soulier</i>			<i>Entreprise Soulier</i>		
<i>Entreprise Martin LG</i>			<i>Entreprise Martin LG</i>		
<i>Entreprise Graille</i>	X		<i>Entreprise Graille</i>	X	
<i>Entreprise Delestre</i>			<i>Entreprise Delestre</i>	X	

Maître d'Ouvrage :

- Valider l'avenant du lot n°1 relatif aux sondages complémentaires sur les nervures de la voûte
- Plue value relative à la confortation des arases de la nef à compenser en partie par le poste protection de mobilier (montant à confirmer par l'entreprise) et par la non réalisation de l'autel de la chapelle Sud/Est.

Administratif :

Planning :

Semaines 43/45

- Achèvement des travaux extérieurs : le gravier roulé (échantillon de gauche) a été validé
- Purge en recherche de la sablière dégradée, confortation de la voûte
- Remplacement du linteau du confessionnal
- Mise en œuvre du gobetis suite passage d'alimentation

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

Tranche ferme :

- Pose des pierres au droit de l'élévation Sud du clocher et du glacis du contrefort,
- Nettoyage des glacis des contreforts Nord du clocher,
- Nettoyage et rejointoiement des glacis coté Ouest,
- Achèvement du drain
- Replètement
- Remise en état du terrain



Tranche cond. :

- Piquage des soubassements ciment et purge des joints ciment au sol,
- Purge des joints ciment
- Dépose habillage confessionnal pour mise au jour linteau bois dégradé compris étaieement, démolition doublage,
- Reconstruction du parement intérieur au droit des anciens percements du chauffage: le rejointoiement sera réalisé en cohérence avec l'ensemble du parement suite à piquage compris taille des arêtes et patine si besoin
- Piquage d'enduit au droit de la voûte de la travée Ouest
- Mise en œuvre échantillons badigeons
- Saignées et percements pour le lot électricité
- Complément d'échafaudages pour accès aux naissances de la voûte
- Dégagement accès au clocher
- Purge des nervures de la travée Ouest

Lot 2 :

- Achèvement des révisions de couverture compris fourniture de gouttières et de descentes EP
- Pose descente coté Sud

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4:

Constat d'état de la voûte :

- Le lambris semble lazuré
- Des vestiges de polychromie sont visible sous la peinture faux bois qui recouvre les nervures, les clefs et les culots.
- Les sablières sont dégradées à plusieurs endroits mais ne semblent pas en lien avec la voûte.
- Les culots sont ancrés dans le mur au moyen d'abouts de poutres dont l'état est à vérifier.
- Nettoyage de la voûte par aspiration

Lot 5:

- Passage des alimentations au droit des élévations.

Lot 6 :

- Transmission plan
- Présentation documentation

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaines 43/45

Tranche ferme :

- Achèvement du drain : terminer la fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage.
Remplissage avec l'échantillon de gauche
- Patine et complément rejointoiement coté Sud du clocher

Tranche cond. :

- Complément d'échafaudages pour accès aux naissance de la voûte
- Façon de feuillures pour la repose des vitraux du chœur
- Blocage en maçonnerie au droit de la sablière à purger par le lot menuiserie. Afin d'éviter tout risque de démarquation, un bandeau sera réalisé au droit de l'emprise des sablières.
- Mise en œuvre gobettis suite au passage des alimentations.
- Travée Ouest : les élévations seront rejointoyées, les empochements de la tribune, qui ont été dégagés, resteront apparents. Les voûtains seront consolidés compris obturation de la trappe d'accès au clocher et enduit. Le passage de cloche en bois restera apparent.

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.
- Repose des vitraux compris raquettes prévue en janvier.
- L'ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noter que la mention « don de la paroisse » est éronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par le MA
- L'ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé.

Lot 4 :

- Confortation du linteau de l'ancien confessionnal
- Purge en recherche de la sablière
- Confortation en recherche de la voûte :
 - Coté Sud/Ouest : zone dégradée du fait sans oute d'infiltratins : lambris à recaler, corniche à refixer.
 - Culot Sud/Est de la nef : à conforter
 - Chœur : réfection des corniches
 - Nef : réfection ponctuel des corniches. A noter que les vides au-dessus de la corniche devront être obturés autant que possible.
- Mise en œuvre de la porte d'accès au clocher à prévoir avant dépose des échafaudages
- Restauration des portes à prévoir.



Zone de lambris désassemblé à conforter, corniche à refixer (partie Sud/Ouest)



Culot, coté Sud de la nef à purger et conforter au moyen d'une greffe de calage coté mur.



Corniche du chœur à refaire selon modèle existant.



Lot 5 :

Cf positionnement des prises : 2 dans le confessionnal, deux dans l'angle Sud/Ouest de la travée Ouest
Attentions aux enceintes : alimentation à prévoir.

Lot 6 :

- Appareillage à présenter.
- L'alimentation se fera en sol.