

**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MIE EN VALEUR
INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN**

Maître d'ouvrage		Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000		
Maître d'œuvre		Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullès		
Entreprises				
Lot n°1 Maçonnerie	SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE			
Lot n°2 Charpente Couverture	SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON			
Lot n°3 Vitraux	SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON			
Lot n°4 Menuiserie	SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE			
Lot n°5 électricité	DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue Francois Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE			
Lot n°6 chauffage IRC				
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°2 DU 9 JANVIER 2023		TRANSMIS LE 9 JANVIER 2023		
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 23 JANVIER 2023 10H				
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>		
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>	X		<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>	
<i>M. Brière, Drac</i>	X		<i>M. Brière, Drac</i>	
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>	X		<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>	
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i> <i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X
<i>Entreprise Soulier</i>			<i>Entreprise Soulier</i>	
<i>Entreprise Martin LG</i>			<i>Entreprise Martin LG</i>	
<i>Entreprise Graille</i>			<i>Entreprise Graille</i>	
<i>Entreprise Delestre</i>			<i>Entreprise Delestre</i>	

Maître d'Ouvrage :

- Déclarer l'ouverture du chantier.
- Prendre contact avec les propriétaires du jardin adjacent à l'église
- Mise à disposition de la salle des fêtes et des sanitaires
- A cuve a été vidée
- Le MA demande à conserver les portes métalliques ainsi que la cuve
- Merci de bien vouloir neutraliser les installations électriques liées à la chaudière.

Administratif :

Planning :

- Janvier :
 - Réalisation du drain
 - Préparation calepin pour réfection parement compris cubage et présentation échantillons
 - Fin janvier : installation des échafaudages (coté Sud, échafaudages jusqu'à l'égout du clocher), protection des vitraux.