

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MIE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullés		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue Francois Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°0 DU 5 OCTOBRE 2022			TRANSMIS LE 6 OCTOBRE 2022		
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER					
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>		
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>		
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		X	<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		
<i>M. Moreno</i>	X		<i>M. Moreno</i>		
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i>	<i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X	
<i>Entreprise Soulier</i>	X		<i>Entreprise Soulier</i>	X	
<i>Entreprise Martin LG</i>		<i>exc</i>	<i>Entreprise Martin LG</i>	X	
<i>Entreprise Graille</i>	X		<i>Entreprise Graille</i>		
<i>Entreprise Delestre</i>		X	<i>Entreprise Delestre</i>		

Maître d'Ouvrage :

- Déclarer l'ouverture du chantier.
- Compléter le panneau de chantier joint au présent compte-rendu pour mise en fabrication par l'entreprise titulaire du lot n°1
- Prendre contact avec les propriétaires du jardin adjacent à l'église
- Vider la citerne fioul
- Mise à disposition de la salle des fêtes et des sanitaires

Administratif :

- Signature ce jour par les entreprises présentes des AE et des OS : démarrage des travaux prévu le 10 octobre 2022 compris période de préparation (soit un démarrage effectif des travaux le 10/11/2022)
- **Les entreprises absentes sont priées de venir en mairie signer leur AE et leur OS.**

Planning :

- Du 10/10 au 10/11 : période de préparation : l'entreprise en charge du lot n°1 doit organiser la dépose des parties amiantées par une entreprise spécialisée
- Installation de chantier à partir du 10/11 : clôture de chantier, panneau, équipement locaux mis à disposition...
- Novembre/décembre : démolition des appentis Sud, remaillage de maçonnerie, drain.
- Janvier : installation des échafaudages (coté Sud, échafaudages jusqu'à l'égout du clocher), protection des vitraux, dépose du vitrail Nord pour restauration.
- Février/mars : révision de couverture, confortation de maçonnerie
- Fin Mars/avril : restauration des portes, repose du vitrail

TRAVAUX A REALISER**Lot 1 :**

- Préparation des travaux de désamiantage
- Mise en fabrication du panneau de chantier (modèle à compléter par le MA)
- Installation branchements
- Clôture de chantier en accord avec le voisin
- Dépose DICT (effectuée)

Lot 2 :

- Approvisionnement en ardoises de complément et de tuiles pour le faîtage à prévoir.

Lot 3 :

- Signature AE et OS
- Protection des vitraux compris dépose du vitrail Nord en janvier

Lot 4 :

- Restauration des portes en mars/avril

Lot 5 :

- Signature AE et OS

Lot 6 :

- Signature AE et OS