

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullés		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°11 DU 24 JUILLET 2023			TRANSMIS LE 24 JUILLET		
PROCHAINE REUNION :			LUNDI 4 SEPTEMBRE 10H		
<b>Présents</b>	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>		
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>		
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>	X		<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		
<i>M. Brière, Drac</i>			<i>M. Brière, Drac</i>		
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>			<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>		
<b>Convoqués à la présente réunion</b>	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	<b>Convoqués à la prochaine réunion</b>	<i>oui</i>	<i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X	
<i>Entreprise Soulier</i>			<i>Entreprise Soulier</i>		
<i>Entreprise Martin LG</i>			<i>Entreprise Martin LG</i>		
<i>Entreprise Graille</i>			<i>Entreprise Graille</i>	X	
<i>Entreprise Delestre</i>			<i>Entreprise Delestre</i>		

#### Maître d'Ouvrage :

M. Vasquez de l'entreprise Malbrel sera présent lundi 4 septembre afin de procéder à la dépose de l'antependium (prévoir un peu d'aide pour la munutention) ainsi qu'au relevés des vestiges de décors peints. Il transmettra un devis à valider. Ce sera l'occasion de valider l'intervention sur le chavet avant repose du retable.

#### Administratif :

Les entreprises doivent transmettre leurs DGD afin de solder la tranche ferme

#### Planning :

Semaines 30/31

- Achèvement rejointoiement glacis Sud du contrefort
- Terminer le piquage des joints ciments en sol.
- Dépose des échafaudages coté Sud compris remontage coté intérieur
- Démontage partiel échafaudages au droit du pignon Ouest compris rmaniement pour nettoyage et rejointoiement glacis Sud/Ouest du contrefort.

## TRAVAUX REALISES

### Lot 1 :

- Pose des pierres au droit de l'élévation Sud du clocher et du glacis du contrefort,
- Nettoyage des glacis des contreforts Nord du clocher,
- Piquage des soubassements ciment et purge des joints ciment au sol,
- Dépose habillage confessionnal pour mise au jour linteau bois dégradé compris étaieement, démolition doublage,
- Reconstruction du parement intérieur au droit des anciens percements du chauffage: le rejointoiement sera réalisé en cohérence avec l'ensemble du parement suite à piquage compris taille des arêtes et patine si besoin

### Lot 2 :

- Achèvement des révisions de couverture compris fourniture de gouttières et de descentes EP

### Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

### Lot 4:

### Lot 5:

- Dépose des installations électriques et des lustres

### Lot 6:

## TRAVAUX A REALISER

### Lot 1:

Semaines 28/29

- Achever le piquage des joints ciment en sol et en soubassement,
- Rejointoiement du glacis di contrefort Sud/Ouest du clocher à terminer
- Dépose des échafaudages au droit de l'élévation Sud et de l'élévation Ouest jusqu'aux glacis des contreforts, en concertation avec le lot n°2 pour la pose de la descente EP coté Sud.  
Rappel : les échafaudages ont été validés par M. Graille, il faut toutefois que les parties latérales du platelage soient plus hautes (1m au lieu de 50 cm) et les plateaux supérieurs réglages.
- Remaniement échafaudages Ouest
- Nettoyage et rejointoiement glacis des contreforts Ouest
- Achèvement du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage. Le réglage se fera suite à la dépose des échafaudages.

NB : Monsieur Deplat signale qu'il faudra réaliser des façon de feuillures pour la repose des vitraux (à valider lors d'une prochaine réunion de chantier)

### Lot 2 :

- Pose de la descente EP coté Sud en coordination avec la dépose des échafaudages

### Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.

### Lot 4 :

- Restauration des portes et constat d'état de la voûte à voir en septembre

### Lot 5 :

### Lot 6 :

- Appareillage à présenter.



Vue du parement reconstruit coté extérieur.

Vue du glacis du contrefort Sud du clocher après remplacement des pierres dégradées



Vues de l'intérieur de l'édifice en cours de piquage des soubassements et des joints ciment compris dégarnissage du dallage en pierre