

**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR
INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN**

Maître d'ouvrage		Autorisation de travaux			
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000			
Maître d'œuvre		Coordonnateur SPS			
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle			
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie		SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE			
Lot n°2 Charpente Couverture		SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON			
Lot n°3 Vitraux		SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON			
Lot n°4 Menuiserie		SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE			
Lot n°5 électricité		DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE			
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°13 DU 25 SEPTEMBRE 2023		TRANSMIS LE 9 OCTOBRE			
PROCHAINE REUNION :		LUNDI 23 OCTOBRE 10H			
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>		
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>		
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>	X		<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		
<i>M. Brière, Drac</i>			<i>M. Brière, Drac</i>		
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>			<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>		
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i>	<i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X	
<i>Entreprise Soulier</i>			<i>Entreprise Soulier</i>		
<i>Entreprise Martin LG</i>			<i>Entreprise Martin LG</i>		
<i>Entreprise Graille</i>	X		<i>Entreprise Graille</i>	X	
<i>Entreprise Delestre</i>		X	<i>Entreprise Delestre</i>	X	

Maître d'Ouvrage :

Administratif :

Planning :

Semaines 39/40

- Achèvement des travaux extérieurs : drain, remise en état terrain, nettoyage et rejointoiement glacis Ouest
- Terminer le piquage des joints ciments au droit des arcatures
- Passage alimentations
- Mise en œuvre du gobetis suite passage d'alimentation

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

Tranche ferme :

- Pose des pierres au droit de l'élévation Sud du clocher et du glacis du contrefort,
- Nettoyage des glacis des contreforts Nord du clocher,
- Nettoyage et rejointoiement en cours des glacis coté Ouest

Tranche cond. :

- Piquage des soubassements ciment et purge des joints ciment au sol,
- Purge des joints ciment
- Dépose habillage confessionnal pour mise au jour linteau bois dégradé compris étaie, démolition doublage,
- Reconstruction du parement intérieur au droit des anciens percements du chauffage: le rejointoiement sera réalisé en cohérence avec l'ensemble du parement suite à piquage compris taille des arêtes et patine si besoin
- Piquage d'enduit au droit de la voûte de la travée Ouest
- Mise en œuvre échantillons badigeons

Lot 2 :

- Achèvement des révisions de couverture compris fourniture de gouttières et de descentes EP
- Pose descente coté Sud

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4:

Constat d'état de la voûte :

- Le lambris semble lazuré
- Des vestiges de polychromie sont visible sous la peinture faux bois qui recouvre les nervures, les clés et les culots.
- Les sablières sont dégradées à plusieurs endroits mais ne semblent pas en lien avec la voûte.
- Les culots sont ancrés dans le mur au moyen d'abouts de poutres dont l'état est à vérifier.

Lot 5:

- Dépose des installations électriques et des lustres,
- Transmission plans modifiés
- Présentation échantillon.

Lot 6 :

- Transmission plan
- Présentation documentation

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaines 41/42

Tranche ferme :

- Achèvement du nettoyage et rejointoiement glacis des contreforts Ouest
- Achèvement du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage.
- Repliage
- Remise en état du terrain
- Patine et complément rejointoiement coté Sud du clocher
- Glacis contreforts du chœur coté Nord.

Tranche cond. :

- Complément d'échafaudages pour accès aux naissances de la voûte
- Achever le piquage des joints ciment en recherche
- Façon de feuillures pour la repose des vitraux du chœur
- Saignées et percements pour le lot électricité

- Purge sablière compris blocage en maçonnerie
- Dégagement accès clocher
- Mise en œuvre gobettis suite au passage des alimentations.

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.
- Repose des vitraux compris raquettes prévue en janvier.
- L'ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noter que la mention « don de la paroisse » est éronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par le MA
- L'ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé.

Lot 4 :

- Confortation du linteau de l'ancien confessionnal
 - Constat d'état de la voûte : nettoyage par aspiration et brossage
- NB : la présence de polychromies ayant été identifiées sur les nervures, culots et clefs, tous sablage ou gommage est à proscrire.
- Restauration des portes à prévoir.

Lot 5 :

Plans à compléter : il manque les spots coté Nord de la nef, les spots à l'entrée du chœur sont à répartir de façon symétrique : 2 de chaque coté.

- Prévoir le passage des gaines en encastré à env. 10 m sous la corniche de la voûte
- Chœur : 6 spots dont 3 destinés à éclairer le mobilier positionné derrière l'arc triomphal (2 de chaque coté).
- Nef : 8 spots, 4 directs et 4 indirects positionnés de chaque coté
- Chapelle Sud/Ouest : 1 spot positionné au revers de l'arcature
- Chapelles : lustres restaurés positionné au tiers extérieur
- Travée Ouest : lustre + 1 spot au revers de l'arcature

1 commande sur détecteur pour les 5 lustres + 3 spots chœur destinés au mobilier + chapelle Sud/Ouest et travée Ouest

1 commande pour les 8 spots de la nef

1 commande pour les 3 spots restant du chœur.

Eclairage de sécurité (prévoir les même qu'à Urval !! u = 2)

Les prises seront à positionner : prévues 4

Attentions aux enceintes : alimentation à prévoir.

Lot 6 :

- Appareillage à présenter.
- L'alimentation se fera en sol.