

**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MIE EN VALEUR
INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN**

Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue Francois Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°6 DU 27 MARS 2023			TRANSMIS LE 27 MARS 2023		
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE LUNDI 17 AVRIL 2023 A 10H00					
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
M. Le Maire ou ses représentants	X		M. Le Maire ou ses représentants		
Mme Duchêne Gaëlle	X		Mme Duchêne Gaëlle		
Mme Soulard Marie, Drac	X		Mme Soulard Marie, Drac		
M. Brière, Drac	X		M. Brière, Drac		
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)			M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)		
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i>	<i>non</i>
Entreprise Vermorel	X		Entreprise Vermorel	X	
Entreprise Soulier	X		Entreprise Soulier	X	
Entreprise Martin LG			Entreprise Martin LG		
Entreprise Graille			Entreprise Graille	X	
Entreprise Delestre			Entreprise Delestre		

Maître d'Ouvrage :

Administratif :

Planning :

Semaines 13

- Mercredi 29 : révision de la couverture du clocher, pose des gouttières sur les coté Sud, Est et Nord
- Achèvement du rejointoiement des maçonneries coté Sud

Semaines 14/15

- Dépose des échafaudages du clocher jusqu'au glacis
- Reprise de parement au droit du clocher
- Installation des échafaudages coté Ouest jusqu'au clocher compris retour contrefort d'angle Nord
- Révision de la couverture de la nef compris faîtage

Semaine 16

- Prévoir la révision des portes

- Prévoir la repose du vitrail

Démarrage tranche n°2 fin mai début juin suite à la dépose et à la protection du mobilier.

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

- Clôture de chantier
- Installation du panneau de chantier (selon modèle validé)
- Démolition des appentis, dégagement des percements
- Evacuation de la chaudière par l'entreprise spécialisée
- Mise en œuvre du drain (hors solin delta MS)
- Présentation échantillons de pierre : carrière Faucher à Eyren, validé. Prévoir une taille fine.
- Purge du ciment coté extérieur du clocher au droit de la travée du chauffage
- Rejointoiement de la façade Sud de la nef
- Installation des échafaudages au droit du clocher et de la façade Nord

Lot 3 :

- Dépose du vitrail Nord compris occultation

Lot 4 :

Lot 5 :

Lot 6 :

TRAVAUX A REALISER

Lot 1 :

- Mise en œuvre du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage. Le réglage se fera suite à la dépose des échafaudages.
- Rejointoiement des maçonneries Sud suite à validation de l'échantillon : regarnir le solin du glacis du contrefort du chœur, obturer les empochement par des bouchons à fleur. Les joints seront légèrement en retrait.
- Prévoir les pierres pour les reprises au droit du clocher
- Prévoir l'installation des échafaudages coté Ouest pour reprise des glacis
- Laisser les élévations du chevet dans la sacristie en attente si besoin d'équilibrer le point financier

Lot 2 :

- Révision en premier lieu du clocher compris nettoyage et démoussage. Vérifier les arêtières en approche (à noter la présence de noquets). Modèle de crochets de gouttière en cuivre validé
- Prévoir en suivant la révision de la nef et du chœur compris nettoyage et démoussage, réfection des solins et du faitage : modèle de tuiles de faitage validé, couleur brun/rouge

Lot 3 :

- Restauration du vitrail Nord : transmettre constat d'état.

Lot 4 :

- Restauration des portes mi-avril

Lot 5 :

- Démarrage en T2 (prévoir intervention courant juin)

Lot 6 :

- Démarrage en T2 (courant juin)