

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullés		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°15 DU 13 OCTOBRE 2023			TRANSMIS LE 13 NOVEMBRE		
PROCHAINE REUNION :			LUNDI 27 NOVEMBRE 10H		
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>		
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>		
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>			<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		
<i>M. Brière, Drac</i>			<i>M. Brière, Drac</i>		
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>			<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>		
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i>	<i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X	
<i>Entreprise Soulier</i>			<i>Entreprise Soulier</i>		
<i>Entreprise Martin LG</i>			<i>Entreprise Martin LG</i>		
<i>Entreprise Graille</i>		X	<i>Entreprise Graille</i>	X	
<i>Entreprise Delestre</i>		X	<i>Entreprise Delestre</i>	X	

Maître d'Ouvrage :

Administratif :

Planning :

Semaines 46/47

- Confortation de la voûte
- Remplacement du linteau du confessionnal
- Confortation voûte de la travée Ouest

Semaines 48/51

- Mise en œuvre du gobetis

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

Tranche ferme :

- Travaux achevés



Tranche cond. :

- Rejointoiement des élévations de la travée Ouest
- Confortation en cours des voûtains de la travée Ouest

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4 :

- Nettoyage de la voûte par aspiration
- Purge des sablières

Lot 5 :

- Passage des alimentations au droit des élévations.

Lot 6 :

- Transmission plan
- Présentation documentation

TRAVAUX A REALISER

Lot 1 :

Semaines 46/47

Tranche cond. :

- Façon de feuillures pour la repose des vitraux du chœur
- Suite intervention menuisier, blocage en maçonnerie au droit de la sablière

Rappel : Afin d'éviter tout risque de démarquation, un bandeau sera réalisé au droit de l'emprise des sablières dans la nef.

- Travée Ouest : les voûtains seront consolidés compris obturation de la trappe d'accès au clocher et enduit. Le passage de cloche en bois restera apparent.

Semaines 48/51

- Mise en œuvre des gobettis

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.
- Repose des vitraux compris raquettes prévue en **mars**
- L'ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noter que la mention « don de la paroisse » est éronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par le MA
- L'ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé.

Lot 4 :

- Confortation du linteau de l'ancien confessionnal
- Confortation en recherche de la voûte :
 - Coté Sud/Ouest : zone dégradée du fait sans oute d'infiltratins : lambris à recaler, corniche à refixer.
 - Culot Sud/Est de la nef : à conforter
 - Chœur : réfection des corniches
 - Nef : réfection ponctuel des corniches. A noter que les vides au-dessus de la corniche devront être obturés autant que possible.
- Mise en œuvre de la porte d'accès au clocher à prévoir avant dépose des échafaudages
- Restauration des portes à prévoir en février/mars.

**Lot 5 :**

Cf positionnement des prises : 2 dans le confessionnal, deux dans l'angle Sud/Ouest de la travée Ouest
Attentions aux enceintes : alimentation à prévoir.

Lot 6 :

- Appareillage à présenter.
- L'alimentation se fera en sol.