

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullès		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°16 DU 27 NOVEMBRE OCTOBRE 2023			TRANSMIS LE 27 NOVEMBRE		
PROCHAINE REUNION :			LUNDI 18 DECEMBRE 10H		
Présents		Pres.	Abs		
M. Le Maire ou ses représentants		X		M. Le Maire ou ses représentants	
Mme Duchêne Gaëlle		X		Mme Duchêne Gaëlle	
Mme Soulard Marie, Drac				Mme Soulard Marie, Drac	
M. Brière, Drac				M. Brière, Drac	
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)				M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)	
Convoqués à la présente réunion		Pres.	Abs	Convoqués à la prochaine réunion	
Entreprise Vermorel		X		Entreprise Vermorel	
Entreprise Soulier				Entreprise Soulier	
Entreprise Martin LG				Entreprise Martin LG	
Entreprise Graille		X		Entreprise Graille	
Entreprise Delestre			X	Entreprise Delestre	

Maître d'Ouvrage :

- Il serait opportun de profiter des échafaudages pour débarrasser les combles du clocher
- Voir avec l'entreprise en charge de l'entretien des cloches les éventuels dispositifs de sécurité à mettre en place au droit du nouvel accès au clocher.

Administratif :

Planning :

Semaines 48

- Confortation de la voûte
- Remplacement du linteau du confessionnal

Semaines 48/51

- Mise en œuvre des gobetis

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

Tranche ferme :

- Travaux achevés

Tranche cond. :

- Sondages en recherche de décors peints au droit des nervures, des clefs et des culots de la voûte (en attente transmission rapport).
- Rejointoiement des élévations de la travée Ouest
- Confortation des voûtains de la travée Ouest compris obturation de l'ancien percement d'accès aux combles
- Blocage des arases hors zones concernées par les reprises de la voûte
- Passage pour alimentations sonorisation coté Nord
- Confortation du confessionnal

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4:

- Nettoyage de la voûte par aspiration
- Purge des sablières
- Fabrication de corniches pour le chœur

Lot 5:

- Passage des alimentations électriques au droit des élévations.

Lot 6 :

- Transmission plan
- Présentation documentation

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaines 48/51

Tranche cond. :

- Transmettre rapport sondages en recherche de décors peints au droit des nervures de la voûte en bois
 - Façon de feuillures pour la repose des vitraux du chœur
 - Suite intervention menuisier, blocage complémentaire en maçonnerie au droit de la sablière
- Rappel : Afin d'éviter tout risque de démarcation, un bandeau d'environ 30 cm sera réalisé au droit de l'emprise des sablières dans la nef. Les sorties de câbles seront axées sur la largeur de ce bandeau.
- Travée Ouest : mise en œuvre des gobetis au droit des voûtains de la travée Ouest, rappel : le passage de cloche en bois restera apparent.
 - Mise en œuvre des gobetis au droit des élévations intérieures Sud
 - Confortation du seuil de l'accès aux cloches, compris scellement d'un crochet pour l'échelle. Prévoir la dépose de l'ancienne alimentation de la chaudière subsistant dans les combles
 - Suite à l'évacuation par le MA de l'ancienne cuve à fioul, réduire l'emprise des installations de chantier et habiller la clôture.

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.
- Repose des vitraux compris raquettes prévue en mars

- L'ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noter que la mention « don de la paroisse » est erronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par le MA
- L'ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé.

Lot 4 :

- Confortation du linteau de l'ancien confessionnal
- Confortation en recherche de la voûte :
 - Coté Sud/Ouest : zone dégradée du fait sans doute d'infiltrations : lambris à recaler, corniche à refixer.
 - Culot Sud/Est de la nef : à conforter
 - Chœur : réfection des corniches
 - Nef : réfection ponctuelle des corniches. A noter que les vides au-dessus de la corniche devront être obturés autant que possible.
- Mise en œuvre de la porte d'accès au clocher à prévoir avant dépose des échafaudages : prévoir deux vantaux
- Restauration des portes à prévoir en février/mars.

Lot 5 :

- Cf positionnement des prises : 2 dans le confessionnal, deux dans l'angle Sud/Ouest de la travée Ouest
- Alimentation sono à prévoir coté Nord avant mise en œuvre des gobetis.

Lot 6 :

- Appareillage à présenter.
- L'alimentation se fera en sol.