

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN				
Maître d'ouvrage		Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000		
Maître d'œuvre		Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullès		
Entreprises				
Lot n°1 Maçonnerie		SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture		SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux		SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie		SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité		DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC				
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°19 DU 19 JANVIER 2024		TRANSMIS LE 29 JANVIER		
PROCHAINE REUNION :		LUNDI 12 FEVRIER 10H		
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>		
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>			<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>	
<i>M. Brière, Drac</i>			<i>M. Brière, Drac</i>	
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>			<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>	
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X
<i>Entreprise Soulier</i>			<i>Entreprise Soulier</i>	
<i>Entreprise Martin LG</i>			<i>Entreprise Martin LG</i>	
<i>Entreprise Graille</i>	X		<i>Entreprise Graille</i>	X
<i>Entreprise Delestre</i>		X	<i>Entreprise Delestre</i>	X

Maître d'Ouvrage :

- Les combles du clocher ont été nettoyés
- Un lustre a été proposé par M. Grellier qui doit transmettre un devis

Administratif :

Planning :

Semaine 5

- Achèvement des enduits dans les chapelles compris finition dans la nef et le chœur

Semaine 6

- Voûte en bois : nettoyage des voûtains, pose des moulures dans le chœur
- Pose de l'appareillage

Semaine 7

- Validation du traitement des voûtains

Semaines 7/8/9

- Suite à validation nettoyage et dépose des échafaudages
- Rejointoiement du sol.

Repose du mobilier et des vitraux courant Mars.

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

Tranche cond. :

- Mise en œuvre de la finition et du badigeon dans la nef et le chœur
- Nettoyage et rejointoiement des parties en pierre apparente.
- Blocage sous la sablière
- Réalisation des feuillures pour repose des vitraux
- Confortation du seuil de l'accès aux cloches, compris scellement d'un crochet pour l'échelle. Prévoir la dépose de l'ancienne alimentation de la chaudière subsistant dans les combles
- Rejointoiement travée Ouest
- Confortation et mise en œuvre des corps d'enduits sur les voutains de la travée Ouest
- Confortation du confessionnal

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4:

- Nettoyage de la voûte par aspiration
- Purge des sablières
- Fabrication de corniches pour le chœur
- Confortation de la voûte y compris de la partie Sud/Ouest
- Pose de la porte d'accès aux combles
- Confortation du linteau de l'ancien confessionnal

Lot 5:

- Passage des alimentations électriques et de sonorisation au droit des élévations.

Lot 6 :

- Transmission plan
- Présentation documentation

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaine 5 :

- Nef et chœur : reprendre les légères bavures d'enduit au droit des démarcations avec la pierre apparente. A noter que suite à la demande du MA, il ne sera pas passé de patinbe sur la pierre apparente sauf au droit où l'enduit vient combler des manques de pierres.
- Terminer le fonds de la niche dans laquelle a été insérée la cuve en pierre
- Mise en œuvre finition et badigeons dans les chapelles : le blanc a finalement été retenu.
- Le bandeau lissé sous corniche de la voûte ne sera pas traité dans une couleur dissociée.

Rappel :

- L'enduit de finition conservera un peu de texture (dito corps d'enduit).
- Modifier alimentation spots arc triomphal chœur à placer à l'alignement des autres spots.
- Prise prévue dans le chevet à déplacer dans la niche coté porte Sud

Suite à la réunion du 12 février et à l'intervention du menuisier, prévoir la dépose des échafaudages et le nettoyage du chantier.

NB : la mise en peinture de la porte du clocher est prévue au lot n°4

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

Rappel :

- Transmettre constat d'état des vitraux.

- Repose des vitraux compris raquettes prévue en mars
- L'ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noter que la mention « don de la paroisse » est erronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par le MA
- L'ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé.

Lot 4 :

- Chœur : greffe ponctuelle coté Sud
- Nettoyage des voûtains en bois, les nervures et les clefs ne seront pas traitées.
- Mise en œuvre de la porte d'accès au clocher : mise en peinture loquet ral 1013
- Restauration des portes à prévoir en mars. Il importe toutefois de refixer rapidement le dormant de la porte Sud.

Lot 5 :

- Pose de l'appareillage semaine 6 avant dépose des échafaudages
- Positionnement des prises : 2 dans le confessionnal, deux dans l'angle Sud/Ouest de la travée Ouest : déplacer la prise prévue dans le chevet au droit de la niche à coté de la porte Sud
- Prévoir plusieurs prises dans le confessionnal
- Spot chapelle Sud-Ouest à remplacer par un lustre.
- Alimentation sono positionnées avant mise en œuvre des gobetis.
- Alimentation lustre travée Ouest à prévoir coté Ouest de la clef dans l'axe de la nef.
- Sonorisation : l'appareillage devra être soit blanc cassé soit gris clair
- Prises : idem
- Modifier alimentation spots arc triomphal chœur à placer à l'alignement des autres spots.
- Prise prévue dans le chevet à déplacer dans la niche coté porte Sud

Lot 6 :

- Appareillage à présenter.
- L'alimentation se fera en sol.

