

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage		Autorisation de travaux			
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000			
Maître d'œuvre		Coordonnateur SPS			
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullès			
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie		SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE			
Lot n°2 Charpente Couverture		SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON			
Lot n°3 Vitraux		SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON			
Lot n°4 Menuiserie		SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE			
Lot n°5 électricité		DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE			
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°18 DU 8 JANVIER 2024		TRANSMIS LE 8 JANVIER			
PROCHAINE REUNION :		LUNDI 29 JANVIER 10H			
Présents	Pres.	Abs			
M. Le Maire ou ses représentants	X		M. Le Maire ou ses représentants		
Mme Duchêne Gaëlle	X		Mme Duchêne Gaëlle		
Mme Soulard Marie, Drac			Mme Soulard Marie, Drac		
M. Brière, Drac			M. Brière, Drac		
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)			M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)		
Convoqués à la présente réunion	Pres.	Abs	Convoqués à la prochaine réunion	oui	non
Entreprise Vermorel	X		Entreprise Vermorel	X	
Entreprise Soulier			Entreprise Soulier		
Entreprise Martin LG			Entreprise Martin LG		
Entreprise Graille	X		Entreprise Graille	X	
Entreprise Delestre			Entreprise Delestre	X	

Maître d'Ouvrage :

- Les combles du clocher ont été nettoyés
- Voir pour un lustre en remplacement du spot prévu dans la chapelle Sud/Ouest.

Administratif :

Planning :

Semaine 2

- Confortation du confessionnal

Semaines 2/4

- Mise en œuvre des enduits de finition et des badigeons dans la nef et le chœur

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

Tranche cond. :

- Mise en œuvre des gobetis et des corps d'enduits y compris sur les voûtains de la croisée de la travée Ouest
- Blocage sous la sablière
- Réalisation des feuillures pour repose des vitraux
- Confortation du seuil de l'accès aux cloches, compris scellement d'un crochet pour l'échelle. Prévoir la dépose de l'ancienne alimentation de la chaudière subsistant dans les combles
- Rejointoiement travée Ouest
- Confortation et mise en œuvre des corps d'enduits sur les voutains de la travée Ouest
- Confortation en cours du confessionnal

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4:

- Nettoyage de la voûte par aspiration
- Purge des sablières
- Fabrication de corniches pour le chœur
- Confortation de la voûte y compris de la partie Sud/Ouest
- Pose de la porte d'accès aux combles

Lot 5:

- Passage des alimentations électriques et de sonorisation au droit des élévations.

Lot 6 :

- Transmission plan
- Présentation documentation

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaines 2 à 5 : mise en œuvre finition et badigeons dans la nef et le chœur selon échantillon validé.

Rappel : bandeau lissé sous corniche de la voûte.

L'enduit de finition conservera un peu de texture (dito corps d'enduit).

NB : chapelles en attente de choix.

- Suite intervention menuisier, blocage complémentaire en maçonnerie au droit de la sablière (coté Sud/Ouest)
- Confortation du logement du confessionnal
- Modifier alimentation spots arc triomphal chœur à placer à l'alignement des autres spots.
- Prise prévue dans le chevet à déplacer dans la niche coté porte Sud
- Mise en œuvre de la finition : délimitation avec les zones conservées en pierre appareillée vue ce jour :
 - De manière générale, les encadrements seront délimités de façon rectiligne en conservant une partie en pierre d'au moins 25 cm
 - Niche coté Sud au droit de la porte : à enduire

Semaines 6 à 9 : rejointoiement

Dépose des échafaudages prévue fin février.

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.
- Repose des vitraux compris raquettes prévue en **mars**

- L'ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noter que la mention « don de la paroisse » est erronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par le MA
- L'ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé.

Lot 4 :

- Confortation du linteau de l'ancien confessionnal
- Chœur : greffe ponctuelle coté Sud
- Nettoyage des voûtains en bois, les nervures et les clefs ne seront pas traitées.
- Mise en œuvre de la porte d'accès au clocher : mise en peinture loquet ral 1013
- Restauration des portes à prévoir en mars. Il importe toutefois de refixer rapidement le dormant de la porte Sud.

Lot 5 :

- Cf positionnement des prises : 2 dans le confessionnal, deux dans l'angle Sud/Ouest de la travée Ouest : déplacer la prise prévue dans le chevet au droit de la niche a coté de la porte Sud
- Prévoir plusieurs prises dans le confessionnal
- Spot chapelle Sud-Ouest à remplacer par un lustre.
- Alimentation sono positionnées avant mise en œuvre des gobetis.
- Alimentation lustre travée Ouest à prévoir coté Ouest de la clef dans l'axe de la nef.
- Sonorisation : l'appareillage devra être soit blanc cassé soit gris clair
- Prises : idem

Lot 6 :

- **Appareillage à présenter.**
- L'alimentation se fera en sol.



L'échantillon en haut à droite a été validé pour la nef et le chœur. En attente séchage de l'échantillon du bas pour chapelles.

Réparation de la partie Sud/Ouest de la voûte





Vue de la nef coté Ouest compris porte d'accès aux combles, vue de la nef vers le chœur.